

Zweiter Verwaltungsstandort in Aalen - Aktueller Baufortschritt

(Stand 29.09.2026)



An der Fassade von Gebäude 2 (im Bild rechts) zum Kocher hin sind bereits die feststehenden Großlamellen installiert worden. Auf dem Dach von Gebäude 1 sind die ersten Photovoltaikmodule auf die Unterkonstruktion montiert worden (Luftbildaufnahme 29.09.2026).



Beim Verbindungsbau ist das Lichtauge bereits vorhanden.



Bei Gebäude 2 haben die Arbeiten zur Gestaltung der Innenhöfe begonnen.



Die Führungsschienen in den Aufzugsschächten wurden montiert und die Aufzugskabinen und Eingangsportale bereits installiert. Nach der Demontage der außenliegenden Gerüstaufzüge werden die Personenaufzüge unter entsprechenden Schutzmaßnahmen für den Materialtransport im Gebäude verwendet.



Auch im kleineren Innenhof von Gebäude 1 hat der Freianlagenbauer mit den Arbeiten begonnen. Die Innenhöfe werden den Bediensteten als Rückzugsort angeboten.



Nach der Einbringung des Transformators kann der Tiefhofabgang hergestellt werden.



Neben den außenliegenden Jalousieanlagen und der hochwertigen Sonnenschutzverglasung werden die feststehenden Lamellen mit Streckmetall ebenfalls einen Teil der direkten Sonneneinstrahlung abhalten und zum Hitzeschutz beitragen.



Bei der Park- und Mobilitätsstation sind im Auftrag der Fa. Goldbeck die Erdarbeiten durch die Fa. Erdbau Lutz (Göggingen) und die Rohbauarbeiten durch die Fa. Alfred Kolb (Heubach) abgeschlossen worden. Nach der Fertigstellung des Treppenhauses beginnen im Oktober die eigentlichen Stahlbauarbeiten für die Park- und Mobilitätsstation.



Blick auf den Zweiten Verwaltungsstandort von der Wilhelm-Merz-Straße aus. Bei Gebäude 2 sind bereits an der Fassadenseite zur Straße hin die Großlamellen vom 1.-5. OG montiert worden (Luftbildaufnahme 29.09.2026).