

## Baumaßnahme BA 3 St. Anna-Virngrund-Klinik

Anlage 1

Baumaßnahme	Plankosten Haushaltsplan	IST-Kosten	Differenz	Stand der Prüfung	Finanzierung
BA 3	42.810.000,00 €	42.755.810,03 €	-54.189,97 €	Prüfung KRPA abgeschlossen, Verwendungsnachweis wird beim RP eingereicht	Fördermittel Land: 21,5 MIO € Haushaltsplan: 21,0 MIO.€ Überplanmäßige Ausgaben 310 T.€