

Kreisberufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd - Neubau der Mensa
Übersicht zum Kostenstand (19.04.2016)

	Gewerk (Anz. Angebote) / Wirtschaftlichster Bieter	Kosten- berechnung	Auftrags- summe	Kosten- abweichung	
1. Paket (Ausschluss - 07.07.2015)	Rohbauarbeiten (3) Hermann Fuchs, 73479 Ellwangen	579.262 €	807.809 €	228.547 €	
	Elektroinstallation (4) Elektro Starz, 73525 Schwäbisch Gmünd	211.003 €	217.052 €	6.049 €	
	Heizungsanlage (4) ESW Wärmetechnik, 73479 Ellwangen	118.952 €	113.970 €	-4.982 €	
	Lüftungsanlage (4) LKK Knödler, 73635 Rudersberg	99.046 €	126.690 €	27.644 €	
	Sanitäranlage (4) ESW Wärmetechnik, 73479 Ellwangen	84.864 €	61.897 €	-22.967 €	
	Blitzschutzanlage (3) Blitzschutzbau Ulrich Müller, 74420 Oberrot	6.247 €	12.073 €	5.826 €	
	Zwischensumme - 1. Paket	1.099.374 €	1.339.491 €	240.117 €	22%
2. Paket (Ausschluss - 06.10.2015)	Zimmerer-/Holzbauarbeiten (3) Holzbau Moßhammer, 73495 Stöttlen	368.500 €	475.274 €	106.774 €	
	Verglasungs-/Klempnerarb. (3) Guttendörfer, 91522 Ansbach	341.369 €	470.466 €	129.097 €	
	Küche (6) Omega Sorg, 73457 Essingen	338.520 €	357.908 €	19.388 €	
	Dachabdichtungsarbeiten (4) W. Müller Bedachungen, 71384 Weinstadt	151.750 €	127.267 €	-24.483 €	
	Zwischensumme - 2. Paket	1.200.139 €	1.430.915 €	230.776 €	19%
3. Paket (Verwaltung - März 2016)	Fernmeldeanlage (2) Elektro Starz, 73525 Schwäbisch Gmünd	62.029 €	76.884 €	14.855 €	
	Putz- und Trockenbauarbeiten (8) Reisser, 73430 Aalen	48.900 €	48.279 €	-621 €	
	Estricharbeiten (6) Marc Hermann, 73430 Aalen	29.338 €	57.708 €	28.370 €	
	Schreinerarbeiten - Innentüren (6) Schäble Team, 73469 Riesbürg	5.247 €	19.849 €	14.602 €	
	Mobile Trennwände (4) Dorma-Hüppe, 26655 Westerstede	59.378 €	57.837 €	-1.541 €	
	Zwischensumme - 3. Paket	204.892 €	260.557 €	55.665 €	27%
4. Paket (Verwaltung - April 2016)	Fliesen- und Plattenarbeiten (4) Marenia, 82178 Puchheim	61.718 €	52.960 €	-8.758 €	
	Türen und Verkleidungen (2) Steiner, 74523 Schwäbisch Hall	24.952 €	110.530 €	85.578 €	
	Malerarbeiten (5) GSR-Theo, 89520 Heidenheim	18.025 €	9.526 €	-8.499 €	
	Trennwände Sanitäranlagen (3) Sana Trennwandbau, 92706 Lühe	4.000 €	7.581 €	3.581 €	
	Zwischensumme - 4. Paket	108.695 €	180.597 €	71.902 €	66%
	Gesamtkostenstand zum 19.04.2016 (rund 94 % der Bauleistung; ohne Baunebenkosten)	2.613.100 €	3.211.560 €	598.460 €	23%